

## 自主検査報告書

年 月 日

(あて先) 佐賀市上下水道事業管理者 様

工事場所

申込者

指定給水装置工事事業者

代表者氏名

印

給水装置工事

主任技術者氏名

印

水道法第25条の10の規定に基づき、下記の項目について確認したことを報告します。

## 記

No.	検査項目	検査結果
1	管の種類	<input type="checkbox"/> 設計のとおり <input type="checkbox"/> 不適合 ( )
2	管の口径	<input type="checkbox"/> 設計のとおり <input type="checkbox"/> 不適合 ( )
3	布設延長	<input type="checkbox"/> 設計のとおり <input type="checkbox"/> 不適合 ( )
4	埋設深度	<input type="checkbox"/> 公道部 <input type="checkbox"/> cm以上 <input type="checkbox"/> 浅層埋設
		<input type="checkbox"/> 私道部 <input type="checkbox"/> 60cm以上 <input type="checkbox"/> 60cm未満 ( cm)
		<input type="checkbox"/> 宅内部 <input type="checkbox"/> 30cm以上 <input type="checkbox"/> 30cm未満 ( cm)
5	管の接合状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
6	逆流防止装置の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
7	吐水口と越流面との間隔	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
8	給水用具の取付状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
9	管の防護処理	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
10	使用材料の確認	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
11	止水栓、筐の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
12	量水器の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正 ( <input type="checkbox"/> 設置方向 <input type="checkbox"/> 部屋番号 <input type="checkbox"/> 量水器番号 ) <input type="checkbox"/> 不適正 ( )
13	水圧試験 (原則1.75Mpa・1分間)	<input type="checkbox"/> 漏水なし <input type="checkbox"/> 漏水あり ( <input type="checkbox"/> 公道部 <input type="checkbox"/> 宅内部 ) <input type="checkbox"/> 試験水圧 Mpa
14	水質試験	<input type="checkbox"/> 残留塩素 mg/L <input type="checkbox"/> 濁度 ( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 )
15	増圧装置の圧力制御	<input type="checkbox"/> 吐出圧力 Mpa <input type="checkbox"/> 自動停水圧力0.07Mpa以上 <input type="checkbox"/> 自動復帰圧力0.10Mpa
16	路面復旧状況	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 不良 ( <input type="checkbox"/> 仮復旧 <input type="checkbox"/> 本復旧 )